

都市再生整備計画 フォローアップ報告書
原良地区

平成27年8月

鹿児島県鹿児島市

1. 数値目標の達成状況の確認(確定値)

① 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
				評価値	見込み・確定の別	目標達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
指標1	安全安心の満足度	%	25	60	34	確定 ●	△	あり ●	74	H27年6月	○	事後評価時点では整備中だった路線の整備が完了し、満足度が向上した。 <input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	道路整備による交通環境の改善、良好な生活環境の形成が進み、安全安心の向上が図られた。
指標2	居住環境の満足度	%	41	63	64	確定 ●	○	あり	-	-	-	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	道路や公園等公共施設が整備され、良好な生活環境の形成が進んだことで、地域住民の居住環境に対する満足度が高まった。
指標3	下水道普及率	%	97.2	99.6	99.7	確定 ●	○	あり	99.7	H27年4月	○	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	公共下水道(汚水)の整備により、下水道処理人口が増加し、市民の快適な生活環境の確保と公共用水域の水質保全が図られた。
指標4	水道の災害対応力指数	%	17.6	25.2	27.9	確定 ●	○	あり	27.7	H27年7月	○	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	老朽化した水道管の耐震化により、災害時の安定的な水道供給や、漏水による事故の防止等、市民の快適な生活環境の確保への寄与が図られた。
指標5						確定		あり				<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	
指標6						確定		あり				<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	
指標7						確定		あり				<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	

事後評価シート「評価結果のまとめ」から転記

※フォローアップの必要のある指標について記入

② その他の数値指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
				評価値	見込み・確定の別	達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
その他の数値指標1					確定							<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	
その他の数値指標2					確定							<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	
その他の数値指標3					確定							<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	

事後評価シート「評価結果のまとめ」から転記

※フォローアップの必要のある指標について記入

2. 今後のまちづくり方策の検証

③ 「今後のまちづくり方策」の進捗状況

今後のまちづくり方策(事項)		実施した具体的な内容	実施した結果	今後の課題 その他特記事項
・成果を持続させるために行う方策	良好な住環境の維持	整備改善された道路、公園等で定期的な清掃、点検、補修等を実施。	良好な住環境や都市景観を維持できており、憩いの場として地域住民の公園の利用が進んでいる。	地域住民や町内会等の積極的な参加による公共施設の維持管理(清掃)を推進し、市民と協働した街づくりを実現する。
改善策 ・まちづくりの目標を達成するための改善策 ・残された課題・新たな課題への対応策 ・その他 必要な改善策	都市機能の充実	公共下水道の整備については、整備が必要な箇所が残されていることから、他の事業で一部実施し、公共施設の整備改善を行った。	他の事業で実施し、都市機能の充実が図られた。	引き続き整備が必要な箇所の整備改善を行う。
	歩道整備や交通安全施設の整備	交通量の増加に伴って生じた新たな整備が必要な箇所については、交通安全施設整備や視距改良工事等を他の事業で実施した。	他の事業で実施し、歩行者や車両の通行の安全かつ快適な移動のための整備が図られた。	引き続き整備が必要な箇所の整備改善を行う。

④ フォローアップにより新たに追加が考えられる今後のまちづくり方策

追加が考えられる今後のまちづくり方策	具体的内容	実施時期	実施にあたっての課題 その他特記事項