

排水設備自主検査チェックリスト

装置場所	町 丁目	番 号	排水設備番号	
検査項目				確認
1 申請者への説明				
申請者に工事内容に該当する誓約事項を説明しているか。				
(検査後の確認) 竣工図を元に工事内容の説明を行い、竣工図を交付すること。				
2 排水管				
① 管種・口径及び勾配は設計通りか。				
② 布設位置及び深さは適当か。				
③ 下水が滞留している箇所はないか。				
④ スパンの途中で蛇行はないか。				
⑤ 接続漏れはないか。				
⑥ 基準外の配管はないか。				
⑦ 既設排水管は基準に適合しているか。				
⑧ 管支持及び防護は万全か。				
3 汚水ます				
① 設置位置及び内径は基準に適合しているか。				
② 管頂接合されているか。				
③ ます内の落込段差は 30cm 以内か。				
④ 側壁及び管口の目地は施工されているか。				
⑤ インパートの仕上がりはよいか。				
⑥ 密閉蓋を使用しているか。				
⑦ 蓋の高さは地面より 1cm 程度高くしているか。				
⑧ 雨水管等が接続されていないか。				
4 雨水ます				
① 15 cm 以上の泥だめが設けられているか。				
② 側壁及び管口の目地は施工されているか。				
③ 蓋の高さは地面より 1 cm 程度低いか。				
④ 汚水管が接続されていないか。				
⑤ 設置位置は適切か。				
5 掃除口				
① 取付位置及び口径は基準に適合しているか。				
② 床仕上げ面との段差はないか。				
③ 掃除口の立ち上がり管に折れ及び倒れはないか。				
④ 床下掃除口の場合、点検口が近くにあるか。				
⑤ 防護及び支持は適切か。				
⑥ パッキンはあるか。				
⑦ 接着漏れはないか。				
⑧ 掃除がしやすいか。				
⑥トラップ				
① 封水は基準に適合しているか。				
② ジャバラ等によりトラップの代用をしてはいないか。				
③ 二重トラップになっていないか。				
④ サイホン現象等は起きないか。				
7 トラップます				
① 目皿の位置及び取り付け方法は正しいか。				
② 深さは適当か。				
③ 側壁及び管口の目地は施工されているか。				

検査項目	確認
④ ますへの接続漏れはないか。	
⑤ 維持管理は容易に行えるか。	
⑥ 基準に適合しているか。	
7 器具	
① 亀裂及び破損はないか。	
② 正常に機能するか。	
③ 堅固に取り付けられているか。	
④ 使いやすい位置に取り付けられているか。	
⑤ 漏水はないか。	
8 阻集器	
① 設計通りの容量があるか。	
② 基準に適合した構造であるか。	
③ 汚水及び雨水は流入していないか。	
④ 蓋の開閉は容易に行えるか。	
⑤ 維持管理に支障はないか。	
9 通気	
① 取り出し位置及び口径は基準に適合しているか。	
② 立管通気との接続箇所の高さは適切か。	
③ 開放口の場所は適正か。	
④ 管の支持は万全か。	
⑤ 開放口（通気口）は基準に適しているか。	
⑥ 勾配は適正か。	
10 その他	
① 器具及び材料は規格品又は承認品であるか。	
② 間接排水は適切か。	
③ 雨排水設備との語接続はないか。	
④ 排水槽を設置する場合、基準（容量・接続・通気等）に適合しているか。	
⑤ 路面復旧の状態はよいか。	
⑥ 注意板及び汚物入れはあるか。	
⑦ 連絡票は送付してあるか。	
⑧ 維持管理について十分説明しているか。	

特記欄

本工事について上記の項目を確認しましたので報告します。

年 月 日

指定排水設備工事事業者名	指定番号	責任技術者氏名
	○	